

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. Del 01 al 30 de Abril del 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00 REINTEGRO: \$ 337,100.15 INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
50189/ 0001 171866	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL EN LA CERRADA ALLENDE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA / SAN MIGUEL TOCUILA	CONTRAT O	2021-09-13	2021-11-27	2,903,898.61	2,903,898.61	0.00	2,903,898.61	2,903,898.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,050.00		3 POBLAD O	1	3,600	100	100.00		
50190/ 0002 173171	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CERRADA ALLENDE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA. / SAN MIGUEL TOCUILA	CONTRAT O	2021-09-13	2021-10-27	84,192.80	84,192.80	0.00	84,192.80	84,192.80	0.00	01 METRO LINEAL	152.00		3 POBLAD O	1	30	100	100.00		
50191/ 0003 174387	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CERRADA ALLENDE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA. / SAN MIGUEL TOCUILA	CONTRAT O	2021-09-13	2021-10-27	70,992.00	70,992.00	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLAD O	1	30	100	100.00		
50192/ 0004 174404	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CERRADA ALLENDE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL TOCUILA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TOCUILA. / SAN MIGUEL TOCUILA	CONTRAT O	2021-09-13	2021-10-27	533,808.13	533,808.13	0.00	533,808.13	533,808.13	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	480.00		3 POBLAD O	1	1,800	100	100.00		
50193/ 0005 177105	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RESURRECCION EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLINCHAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL COATLINCHAN / SAN MIGUEL COATLINCHAN	CONTRAT O	2021-09-20	2021-11-03	1,230,478.77	1,230,478.77	0.00	1,230,478.77	1,230,478.77	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		3 POBLAD O	1	250	100	100.00		
50195/ 0006 178800	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE XOLOTL EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRAT O	2021-09-20	2021-10-04	307,782.96	307,782.96	0.00	307,782.96	307,782.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	447.00		3 POBLAD O	1	50	100	100.00		
50196/ 0007 180832	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	218 REVESTIMIEN TO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES MAMALHUAZUCA Y TENANGO EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRAT O	2021-09-20	2021-10-19	1,119,371.26	1,119,371.26	0.00	1,119,371.26	1,119,371.26	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,540.00		3 POBLAD O	1	2,000	100	100.00		
50197/ 0008 181164	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES MAMALHUAZUCA Y TENANGO EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRAT O	2021-09-20	2021-10-19	127,515.20	127,515.20	0.00	127,515.20	127,515.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	156.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00		
50198/ 0009 182553	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TLAPALA EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRAT O	2021-09-20	2021-10-19	357,325.67	357,325.67	0.00	357,325.67	357,325.67	0.00	02 METRO C UADRAD O	270.00		3 POBLAD O	1	200	100	100.00		

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. Del 01 al 30 de Abril del 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00

REINTEGRO: \$ 337,100.15

INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50214/0018 201762	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE AMANALCO (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO. / COLONIA GUADALUPE AMANALCO	ADMINISTRACION	2021-10-05	2021-11-03	1,766,306.48	1,766,306.48	0.00	1,766,306.48	1,766,306.48	0.00	02 METRO CUADRADO	4,536.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00
50215/0019 204969	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE XOCOTLAN (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN. / XOCOTLAN	ADMINISTRACION	2021-10-11	2021-11-09	108,118.42	108,118.42	0.00	108,118.42	108,118.42	0.00	01 METRO LINEAL	821.00		3 POBLADO	1	265	100	100.00
50219/0023 221094	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRUTALES EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR. / SAN LUIS HUEXOTLA	CONTRATO	2021-10-15	2021-12-14	1,098,402.64	1,098,402.64	0.00	1,098,402.64	1,098,402.64	0.00	01 METRO LINEAL	430.00		3 POBLADO	1	1,040	100	100.00
50220/0024 222075	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA AVENIDA GENERAL MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE SAN ESTEBAN ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN ESTEBAN. / LOMA DE SAN ESTEBAN	CONTRATO	2021-10-15	2021-11-29	524,821.72	524,821.72	0.00	524,821.72	524,821.72	0.00	01 METRO LINEAL	710.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
50221/0025 222248	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA TEXAS EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN LUIS HUEXOTLA. / SAN LUIS HUEXOTLA	CONTRATO	2021-10-15	2021-12-14	2,246,852.72	2,246,852.72	0.00	2,246,852.72	2,246,852.72	0.00	02 METRO CUADRADO	2,200.00		3 POBLADO	1	115	100	100.00
50223/0027 222449	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA CALLE GOLONDRINAS EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE SAN ESTEBAN ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN ESTEBAN / LOMA DE SAN ESTEBAN	CONTRATO	2021-10-15	2021-11-19	1,210,864.04	1,210,864.04	0.00	1,210,864.04	1,210,864.04	0.00	01 METRO LINEAL	1,128.00		3 POBLADO	1	1,000	100	100.00
50793/0028 327165	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Y ADOQUINADO DE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE XOCOTLAN (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD DE XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN. / XOCOTLAN	ADMINISTRACION	2021-10-11	2021-11-09	909,841.19	909,841.19	0.00	909,841.19	909,841.19	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,330.00		3 POBLADO	1	265	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. Del 01 al 30 de Abril del 2022

Reporte de Ejercido Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00

REINTEGRO: \$ 337,100.15

INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pró.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50199/0010182623	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CERRADAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS INAMEX EN TEXCOCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS. / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2021-10-01	2021-12-14	3,243,100.98	3,243,100.98	0.00	3,243,100.98	3,243,100.98	0.00	01 METRO LINEAL	884.00		3 POBLADO	1	660	100	100.00
50201/0011182776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EN TEXCOCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS. / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2021-09-27	2021-10-26	877,599.96	877,599.96	0.00	877,599.96	877,599.96	0.00	01 METRO LINEAL	187.00		3 POBLADO	1	50	100	100.00
50203/0012182954	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DIFERENTES CERRADAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS INAMEX EN TEXCOCO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS. / COLONIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	2021-10-20	2021-12-14	2,088,942.39	2,088,942.39	0.00	2,088,942.39	2,088,942.39	0.00	02 METRO CUADRADO	3,281.00		3 POBLADO	1	660	100	100.00
50207/0014187459	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDINO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO. / SAN BERNARDINO	ADMINISTRACION	2021-10-01	2021-11-13	887,445.24	887,445.24	0.00	887,445.24	887,445.24	0.00	01 METRO LINEAL	1,526.00		3 POBLADO	1	440	100	100.00
50208/0015191171	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS DE LA VIVIENDA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDINO EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO. / SAN BERNARDINO	ADMINISTRACION	2021-10-01	2021-11-13	212,570.58	212,570.58	0.00	212,570.58	212,570.58	0.00	01 METRO LINEAL	936.00		3 POBLADO	1	300	100	100.00
50211/0016191370	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA TERCERA CERRADA DE LA NORIA (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN BERNARDINO ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO. / SAN BERNARDINO	ADMINISTRACION	2021-10-01	2021-11-13	196,216.78	196,216.78	0.00	196,216.78	196,216.78	0.00	01 METRO LINEAL	571.00		3 POBLADO	1	170	100	100.00
50213/0017201214	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE AMANALCO (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN TEXCOCO LOCALIDAD GUADALUPE AMANALCO ASENTAMIENTO GUADALUPE AMANALCO / COLONIA GUADALUPE AMANALCO	ADMINISTRACION	2021-10-05	2021-11-03	162,466.35	162,466.35	0.00	162,466.35	162,466.35	0.00	01 METRO LINEAL	1,134.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00 REINTEGRO: \$ 337,100.15 INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
50795/ 0029 240012	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CERRADA TEXAS EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN LUIS HUEXOTLA ASENTAMIENTO SAN LUIS HUEXOTLA. / SAN MATEO HUEXOTLA	CONTRAT O	2021-10-15	2021-12-14	236,072.02	236,072.02	0.00	236,072.02	236,072.02	0.00	01 METRO LINEAL	440.00		3 POBLAD O	1	115	100	100.00
51001/ 0030 243020	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA / SAN JUAN TEZONTLA	CONTRAT O	2021-10-20	2021-12-03	691,026.27	691,026.27	0.00	691,026.27	691,026.27	0.00	01 METRO LINEAL	303.00		3 POBLAD O	1	165	100	100.00
51002/ 0031 243147	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE JAZMIN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA / SAN JUAN TEZONTLA	CONTRAT O	2021-10-20	2021-12-03	339,766.09	339,766.09	0.00	339,766.09	339,766.09	0.00	01 METRO LINEAL	594.00		3 POBLAD O	1	165	100	100.00
51003/ 0032 333004	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA Y ADOQUINADO EN CALLE JAZMIN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA / SAN JUAN TEZONTLA	CONTRAT O	2021-10-20	2021-12-03	1,867,598.00	1,867,598.00	0.00	1,867,598.00	1,867,598.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,643.00		3 POBLAD O	1	165	100	100.00
51004/ 0033 243198	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JAZMIN EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN JUAN TEZONTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEZONTLA / SAN JUAN TEZONTLA	CONTRAT O	2021-10-20	2021-12-03	100,392.04	100,392.04	0.00	100,392.04	100,392.04	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLAD O	1	165	100	100.00
51005/ 0034 244126	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN TEXCOCO LOCALIDAD SAN FELIPE ASENTAMIENTO SAN FELIPE. / SAN FELIPE	CONTRAT O	2021-10-20	2021-12-18	2,729,503.26	2,729,503.26	0.00	2,729,503.26	2,729,503.26	0.00	01 METRO LINEAL	998.00		3 POBLAD O	1	3,000	100	100.00
51006/ 0035 248595	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA AZUCENAS EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA NEZAHUALCOYOTL BOYEROS ASENTAMIENTO NEZAHUALCOYOTL BOYEROS. / COLONIA NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	CONTRAT O	2021-10-21	2021-12-19	1,266,021.24	1,266,021.24	0.00	1,266,021.24	1,266,021.24	0.00	01 METRO LINEAL	388.46		3 POBLAD O	1	175	100	100.00
51007/ 0036 249318	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN EN CERRADA AZUCENAS EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA NEZAHUALCOYOTL BOYEROS ASENTAMIENTO NEZAHUALCOYOTL BOYEROS / COLONIA NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	CONTRAT O	2021-10-21	2021-12-19	408,874.21	408,874.21	0.00	408,874.21	408,874.21	0.00	02 METRO C UADRAD O	461.00		3 POBLAD O	1	175	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 099 TEXCOCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2021. Del 01 al 30 de Abril del 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00 REINTEGRO: \$ 337,100.15 INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
51008/0037 254413	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	227 SEÑALÉTICA	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN CICLO VIA DE CALLE EL ARENAL AL PERIFERICO TEXCOCO DE MORA EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN - ASENTAMIENTO XOCOTLAN / XOCOTLAN	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	3,519,143.31	3,519,143.31	0.00	3,519,143.31	3,519,143.31	0.00	01 METRO LINEAL	1,540.00		3 POBLADO	1	20,000	100	100.00
51009/0038 253916	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	227 SEÑALÉTICA	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE CICLO VIA DE CALLE HIDALGO A CALLE EL ARENAL EN TEXCOCO LOCALIDAD TEXCOCO DE MORA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE ARRIBA / SANTA CRUZ DE ARRIBA	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	1,156,938.20	1,156,938.20	0.00	1,156,938.20	1,156,938.20	0.00	01 METRO LINEAL	1,150.00		3 POBLADO	1	20,000	100	100.00
51010/0039 255420	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y PLAZA EN LA AVENIDA MANUEL GONZALEZ EN TEXCOCO LOCALIDAD MONTECILLO ASENTAMIENTO MONTECILLO / MONTECILLO	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	3,005,021.26	3,005,021.26	0.00	3,005,021.26	3,005,021.26	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,211.00		3 POBLADO	1	7,000	100	100.00
51011/0040 255762	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIO BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA AV. PRINCIPAL EN TEXCOCO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE, VICTORIA / COLONIA GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-29	5,399,194.17	5,399,194.17	0.00	5,399,194.17	5,399,194.17	0.00	03 METRO CUBICO	40.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
51372/0042 277291	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TLAPALA SEGUNDA ETAPA EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRATO	2021-11-11	2021-12-01	702,227.92	702,227.92	0.00	702,227.92	702,227.92	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
51378/0043 278072	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NEZAHUALPILLI EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRATO	2021-11-11	2021-12-01	165,624.00	165,624.00	0.00	165,624.00	165,624.00	0.00	02 METRO CUADRADO	183.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
51803/0044 321491	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE NEZAHUALCOYOTL DE LA CALLE IXTLIXOCHITL A LA CALLE OTOMPAN CON ASFALTO EN TEXCOCO LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO. / LOMAS DE CRISTO	CONTRATO	2021-12-07	2021-12-27	1,884,783.87	1,884,783.87	0.00	1,884,783.87	1,884,783.87	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	2,861.00		3 POBLADO	1	280	100	100.00
52420/0045 253632	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE XOCOTLAN EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN. / XOCOTLAN	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	3,557,272.73	3,557,272.73	0.00	3,557,272.73	3,557,272.73	0.00	01 METRO LINEAL	881.00		3 POBLADO	1	1,000	100	100.00
52422/0046 253664	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y EL RIO COXCAHUACO EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN. / XOCOTLAN	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	95,540.82	95,540.82	0.00	95,540.82	95,540.82	0.00	01 METRO LINEAL	8.00		3 POBLADO	1	2,000	100	100.00

RECEBIDO  
UNIDAD DE PRESUPUESTO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 49,768,361.00 REINTEGRO: \$ 337,100.15 INTERESES: \$ 10,648.96

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
52423/0047253673	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA CALLE ALCANFORES EN TEXCOCO LOCALIDAD XOCOTLAN ASENTAMIENTO XOCOTLAN. / XOCOTLAN	CONTRATO	2021-10-25	2021-12-23	37,346.55	37,346.55	0.00	37,346.55	37,346.55	0.00	01 METRO LINEAL	45.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 41									TOTAL	49,431,260.85	49,431,260.85	0.00	49,431,260.85	49,431,260.85	0.00								4100

Complementarios: 28      Directa: 13

  
**LIC SANDRA LUZ FALCON VENEGAS**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



  
**JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL**  
 TESORERO MUNICIPAL



  
**JORGE BALTAZAR BRIONES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



  
**NOEMILIZETH DAVILA OROZCO**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

