



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Texcoco, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		79		MES: (1)											ABRIL DE 2026		TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (8 F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE	
								RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)						FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)		
CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)											
								-1,319,569.81	211,131.17	1,530,700.98					-			-	-	1,530,700.98	1,530,700.98	1,530,700.97	PROCESO	E 13	16/04/26	50%	50%		
1235	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (CRETEX)	CABECERA	3,061,401.95	11/01/2026				468,839.49	75,014.32	543,853.81					-			-	-	543,853.81	543,853.81	543,853.82	PROCESO	E 12	16/04/26	50%	50%		
1235	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA	LA SAN LUIS HUEXO	1,087,707.63	11/01/2026				2,189,187.00	350,269.92	2,539,456.92					-			-	-	2,539,456.92	2,539,456.92	2,539,456.92	PROCESO	E 14	16/04/26	50%	50%		
1235	BACHEO EN ÁREA DE RODAMIENTO	CABECERA	5,078,913.84	11/01/2026				619,337.20	99,093.95	718,431.15					-			-	-	718,431.15	718,431.15	718,431.14	PROCESO	E 11	16/04/26	50%	50%		
1235	REHABILITACIÓN DE AREAS DE JUEGO EN CAMPO DE BEISBOL	CABECERA	1,436,862.29	11/01/2026				1,345,931.57	215,349.05	1,561,280.62					-			-	-	1,561,280.62	1,561,280.62	2,296,471.37	PROCESO	E 15	23/04/26	40%	40%		
1235	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO	ANTA CRUZ DE ARRIE	3,857,751.99	11/01/2026		UNO	8/03/26 30/04/26	407,567.89	65,210.86	472,778.75					-			-	-	472,778.75	472,778.75	0.00	PROCESO	E 16	29/04/26	90%	100%		
1235	CONSTRUCCION DE CAJA DE UNION/COLECTOR DE 1.07M RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN	SECTOR POPULAR	472,778.75	11/01/2026		UNO FINQUITO	18/03/26 31/03/26								-			-	-										
TOTALES		6 OBRAS	14,995,416.45					6,350,432.96	1,016,069.27	7,366,502.23					-			-	-	7,366,502.23	7,366,502.23	7,628,914.22							


NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente(a) Municipal


NOEMI LIZETH DÁVILA OROZCO
Tesorero(a) Municipal


JOSÉ ALFONSO VALTIERRA GUZMÁN
Secretario(a) del Ayuntamiento


MIGUEL ÁNGEL OLIVARES GÁLVEZ
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	07	2026

Ver: 2026

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MÓDULO N° 4, "SUBMÓDULO DE OBRA", INTEGRANTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. LO QUE SE HACE CONSTANCIA DE ELLO, SUSCRIBEN AL CALCE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Texcoco, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		79		MES: (1)		MAYO DE 2026																		
Cuenta Contable 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 ó 1236) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE		
											2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)						TIPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)	
1235	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN (CRETEX)	CABECERA	3,061,401.95	110101 2026	1,530,700.98	UNO	17/03/26 30/04/26	1,107,404.17	177,184.67	1,284,588.84					-	2,426,973.98	388,315.84	2,815,289.82	2,815,289.82	-	1,530,700.98	2,815,289.82	246,112.13	PROCESO			80%	92%
1235	REHABILITACIÓN DE AREAS DE JUEGO EN CAMPO DE BEISBOL	CABECERA	1,436,862.29	110101 2026	718,431.15	UNICA	17/03/26 15/14/26	619,337.19	99,093.95	718,431.14					-	619,337.20	99,093.95	718,431.15	718,431.15	-	0.01	1,436,862.29	0.00	PROCESO			80%	100%
1235	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO	SANTA CRUZ DE ARRIBA	3,857,751.99	110101 2026	1,561,280.62	DOS	18/03/26 30/04/26	1,366,077.56	218,572.41	1,584,649.97					-			-	-	1,584,649.97	3,145,930.59	711,821.40	PROCESO			60%	82%	
1235	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN DEPORTIVO SILVERIO PEREZ	CABECERA	4,169,090.58	110101 2026		ANTICIPO	22/04/26 21/05/26	1,797,021.80	287,523.49	2,084,545.29					-			-	-	2,084,545.29	2,084,545.29	2,084,545.29	PROCESO			40%	50%	
1235	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CONSULTORIOS MÉDICOS DIF	CABECERA	2,442,237.37	110101 2026		ANTICIPO	10/04/26 30/06/26	1,052,688.52	168,430.16	1,221,118.68					-			-	-	1,221,118.68	1,221,118.68	1,221,118.68	PROCESO			40%	50%	
1235	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EMERGENTES EN DIFERENTES CALLES	CABECERA	2,997,836.87	110101 2026		ANTICIPO	13/04/26 01/07/26	1,292,171.06	206,747.37	1,498,918.43					-			-	-	1,498,918.43	1,498,918.43	1,498,918.44	PROCESO			40%	50%	
1235	CONSTRUCCION DE COLADERAS, PISO Y REHABILITACIÓN DE BANCAS EN CENTRO COMUNITARIO	SAN FELIPE	392,125.47	110101 2026		UNO	01/04/26 23/04/26	327,799.05	52,447.85	380,246.90					-			-	-	380,246.90	380,246.90	11,878.57	PROCESO			70%	97%	
1235	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACCESO	LOMAS DE CRISTO	2,152,222.29	110101 2026		UNO	18/03/26 16/04/26	1,855,364.04	296,858.25	2,152,222.29					-			-	-	2,152,222.29	2,152,222.29	0.00	PROCESO			90%	100%	
1235	CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA TIPO GARZA/CLAUDIO SUAREZ, INTERCONEXION/LINEAS LEYES DE REFORMA.	LA TRINIDAD	702,193.23	110101 2026		UNO	13/04/26 27/05/26	293,016.21	46,882.59	339,898.80					-			-	-	339,898.80	339,898.80	362,294.43	PROCESO			30%	48%	
1235	REHABILITACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL, UBICADO EN	COLONIA GUADALUPE VICTORIA	984,230.78	110101 2026		ANTICIPO	29/04/26 12/06/26	365,721.90	58,515.50	424,237.40					-			-	-	424,237.40	424,237.40	559,993.38	PROCESO			30%	43%	
TOTALES		10 OBRAS	22,195,952.81					10,076,601.50	1,612,256.24	11,688,857.74	-	-	-	-	-	3,046,311.18	487,409.79	3,533,720.97	3,533,720.97	8,155,136.77	15,499,270.49	6,696,682.32						

NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente(a) Municipal

NOEMI LIZETH DÁVILA GORZCO
Tesorero(a) Municipal

JOSÉ ALFONSO VALTIERRA GUZMÁN
Secretario(a) del Ayuntamiento

MIGUEL ANGEL OLIVARES GÁLVEZ
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
14	07	2026

Ver 2026
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MÓDULO N° 4, "SUBMÓDULO DE OBRA", INTEGRANTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL RESPONDIENTE. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS: 61 FRACCIONES XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 350 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 3, 4 FRACCIÓN II, 8 FRACCIONES I, II, V, XIX, XXIX DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIONES III Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO EL 96 BIS FRACCIONES IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. CONSTANCIA DE ELLO, SUSCRIBEN AL CALCE SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES."



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZABLE				Municipio de Texcoco, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		79		MES: (1) JUNIO DE 2026																				
CÓDIGO PROY.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (81 Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 217)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)				TOTAL DEDUCCIONES (15)	LIQUIDO NETO (16)	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (17 Cuenta 1235 ó 1236 ó 1238) (17)	SALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (7)	0.2% (8)	0.5% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	IVA (13)	SUB TOTAL (14)	TIPO Y NÚMERO (20)						FECHA (21)	FÍSICO (22)	FINANCIE RO (23)		
6	1235	BACHEO EN ÁREA DE RODAMIENTO	CABECERA	5,078,913.84	11/01/2026	2,539,456.92	UNO FINQUITO	31/03/26 03/06/26	2,166,187.00	350,269.92	2,539,456.92					-	-	-	-	-	2,539,456.92	5,078,913.84			PROCESO	E 13	09/06/26	90%	100%	
15	1235	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE AGUA TIPO GARZA CLAUDIO SUAREZ, INTERSECCION LINEAS LEYES DE REFORMA, REHABILITACIÓN SANITARIA FRACC. JILGUEROS	LA TRINIDAD	702,193.23	11/01/2026	339,898.80	DOS FINQUITO	13/04/26 27/05/26	312,322.78	49,971.65	362,294.43					-	-	-	-	-	362,294.43	702,193.23	0.00		PROCESO	E 15	23/06/26	90%	100%	
17	1235	REHABILITACION EN PASO COMÚN BAJO PUENTE CARRETERA FEDERAL MEX-VERACRUZ	SANTIAGUITO	318,429.62	11/01/2026		ANTICIPO	12/05/26 10/06/26	137,254.15	21,960.68	159,214.81					-	-	-	-	-	159,214.81	159,214.81	159,214.81		PROCESO	E 11	05/06/26	40%	50%	
18	1235	REHABILITACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN EL CENTRO DE CULTURA EL FARO DE TEXCOCO	CABECERA	431,387.50	11/01/2026		ANTICIPO	15/05/26 15/06/26	185,942.89	29,750.86	215,693.75					-	-	-	-	-	215,693.75	215,693.75	215,693.75		PROCESO	E 12	09/06/26	40%	50%	
19	1235	ADECUACION DE ESPACIO PARA CASA DE LA TERCERA EDAD "LA ALEGRIA DE VIVIR"	CABECERA	1,749,755.62	11/01/2026		UNO FINQUITO	06/04/26 06/05/26	1,508,410.02	241,345.60	1,749,755.62					-	-	-	-	-	1,749,755.62	1,749,755.62	0.00		PROCESO	E 14	23/06/26	80%	100%	
20	1235	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DEL CHANZAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100	TRINIDAD	2,534,807.28	11/01/2026		UNO FINQUITO	20/04/26 02/06/26	2,185,178.69	349,626.59	2,534,807.28					-	-	-	-	-	2,534,807.28	2,534,807.28	0.00		PROCESO	E 16	23/06/26	80%	100%	
TOTALES				6 OBRAS		10,015,487.09			6,418,265.63	1,042,927.28	7,561,222.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,561,222.81	10,440,678.53	374,908.56							

NAVARO GUTIERREZ MARTINEZ
Presidente(a) Municipal

NOEMI LIZET MADRILA ORDOZCO
Tesorero(a) Municipal

JOSÉ ALFONSO VALTIERRA GUZMÁN
Secretario(a) del Ayuntamiento

MIGUEL ANGEL OLIVARES GÁLVEZ
Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
14	07	2026

Ver 2026
"LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERIA (O DIRECCION DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACION REGISTRADA EN EL MODULO N° 4, "SUBMODULO DE OBRA", INTEGRANTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS: 61 FRACCIONES XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 350 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 3, 4 FRACCIÓN II, 8 FRACCIONES I, II, V, XIX, XXIX Y 32 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO; 6 FRACCIONES III Y VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO EL 96 BIS FRACCIONES IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. CONSTANCIA DE ELLO, SUSCRIBEN AL CALCE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES."

